

EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 50.851.655/0001-41

OBRA:
 REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Bancos

SINAPI - 05/2024 / SBC - 07/2024
 ORSE - 04/2024 / IOPEs - 03/2024
 SIURB - 01/2024 / SUDECAP - 01/2024
 CPOS/CDHU - 06/2024
 FDE - 04/2024 / AGETOP CIVIL - 02/2024

BDI:

24,79%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA: 19/07/2024 | DATA BASE: JUL/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREÇO TOTAL	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 103.919,47		R\$ 103.919,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.919,47
		%		5,43 %	100,00 %			100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 115.335,64		R\$ 38.445,21	R\$ 38.445,21	R\$ 38.445,21	R\$ 115.335,64
		%		6,03 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %	100%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$	R\$ 24.785,94		R\$ 24.785,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.785,94
		%		1,30 %	100,00 %			100%
4	PAREDES E FECHAMENTOS	R\$	R\$ 381.231,34		R\$ 324.046,64	R\$ 57.184,70	R\$ -	R\$ 381.231,34
		%		19,93 %	85,00 %	15,00 %		100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	R\$ 118.828,46		R\$ 77.238,50	R\$ 41.589,96	R\$ -	R\$ 118.828,46
		%		6,21 %	65,00 %	35,00 %		100%
6	INSTALAÇÕES DE SONOPLASTIA	R\$	R\$ 19.592,29		R\$ 13.714,60	R\$ 5.877,69	R\$ -	R\$ 19.592,29
		%		1,02 %	70,00 %	30,00 %		100%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS (AR CONDICIONADO)	R\$	R\$ 123.428,28		R\$ -	R\$ 49.371,31	R\$ 74.056,97	R\$ 123.428,28
		%		6,45 %		40,00 %	60,00 %	100%
8	PISO	R\$	R\$ 212.254,28		R\$ -	R\$ 180.416,14	R\$ 31.838,14	R\$ 212.254,28
		%		11,10 %		85,00 %	15,00 %	100%
9	ESQUADRIAS	R\$	R\$ 205.974,61		R\$ -	R\$ -	R\$ 205.974,61	R\$ 205.974,61
		%		10,77 %			100,00 %	100%
10	REVESTIMENTOS	R\$	R\$ 291.562,37		R\$ -	R\$ 145.781,19	R\$ 145.781,19	R\$ 291.562,37
		%		15,24 %		50,00 %	50,00 %	100%
11	PINTURA	R\$	R\$ 37.984,18		R\$ -	R\$ -	R\$ 37.984,18	R\$ 37.984,18
		%		1,99 %			100,00 %	100%
12	MOBILIÁRIO	R\$	R\$ 255.899,98		R\$ -	R\$ -	R\$ 255.899,98	R\$ 255.899,98
		%		13,38 %			100,00 %	100%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$ 22.160,48		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.160,48	R\$ 22.160,48
		%		1,16 %			100,00 %	100%
TOTAL GERAL			R\$ 1.912.957,32		R\$ 582.150,36	R\$ 518.666,20	R\$ 812.140,76	R\$ 1.912.957,32
TOTAL GERAL (%)				100%	30,43%	27,11%	42,45%	100,00%
TOTAL ACUMULADO					R\$ 582.150,36	R\$ 1.100.816,56	R\$ 1.912.957,32	
TOTAL ACUMULADO(%)				100%	30,43%	57,55%	100,00%	100,00%